

Rawson Agosto de 2016

Expte.: 36300/16

I. P. V. y D. U.

Adicional de Obra – Licitación Publica 6/13
Proyecto y Const. 18 Duplex Cooperativa
De Vivienda - Rawson Ltda..

Dictamen 57/16

Señora Presidenta:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra, de la Licitación Publica 6/13 “Proyecto y Construcción de 18 Viviendas Tipo Duplex, Obras Complementarias e Infraestructura propia y de nexos”, en la Localidad de Rawson.

Siendo el adicional de obra por ítems nuevos, siendo la mano de obra y los valores de porcentajes de cascada, los mismos de la oferta original.

El monto del presente Adicional de Obra, es de \$ 743.978,12 (hoja 859 ipv), que representa un 9.17 %, por encima de su oferta original (\$ 8.108.459,91).

Respecto al plan de trabajo, con finalización de obra Nov. 16 (hoja 870 ipv); se observa que hay diez meses, sin ningún avance de obra o trabajo indicado (Oct.15-Julio 16). Por lo tanto ese Organismo deberá tener en cuenta si corresponde, una multa por mora en la iniciación de los trabajos, descontando la misma en el presente Adicional de Obra.

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas